



**2024 жылға арналған «Қарағанды Жарық» ЖШС
бекітілген тарифтік сметаның орындалуы және
бекітілген инвестициялық бағдарламаның
орындалуы туралы есеп**

Қазақстан Республикасы
Қарағанды қ.
2025 ж.

Компанияның сипаттамасы



Құрылды: 1 наурыз 2003 ж.

Негізгі қызмет түрі: Электр энергиясын беру.

Өзге қызмет түрлері: Уәкілетті органмен келісілген қызметтер

Атауы	Өлш.бірл.	Саны
220-110-35-10-6-0,4кВ АЖ	км	5 253
35-10-6-0,4кВ КЖ	км	1 744
220-110-35 кВ шағын станциялар	дана	104
ТШС (трансформаторлық шағын станциясы), ЖТШС, ДТШС, ТШС (тарату шағын станциясы), ОТП	дана	44
Жалпы трансформаторлық қуат	мың.кВА	2149
Күштік трансформаторлардың саны	дана	4 087
Қызмет көрсету аумағы	мың км. ²	2 588

2024 жылға арналған инвестициялық бағдарламаның

орындалуы туралы есеп



№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат				Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі		Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшерлері туралы ақпарат, мың теңге			
	Іс-шара атауы	Өлше м бірлігі	Заттай көрсеткіштегі саны											
			Жоспар	Факт	Өткен жылдың фактісі	Жоспар	Факт	Ауытқу	Ауытқудың себептері	Өз қаражаттары		Қарыз қаражаттары	Бюджеттік қаражаттар	
										Амортизация	Пайда			
1	6, 35, 110 кВ қолданыстағы желілерді қайта қоса отырып 110/35/6 кВ Караганда ШС қайта салу (2х40 МВА трансформаторларымен 110-13 сұлбасы бойынша) 1. Қайта салу 110кВ Караганда - ТЭЦ-3 АЖ, 1,2-тізбек, 110кВ Караганда-Новый Город АЖ, 1,2-тізбек; 2. Қайта салу 35кВ Караганда - Майкудук АЖ 1т 35кВ Караганда - ЦЭС-1 АЖ 1т 35кВ Караганда - Пришахтинская АЖ 1,2т; 3. 6кВ КЖ қайта салу 13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26-ф.	дана км.	1 1,9	1 1,9	2021-2027	1 1,9	3 882 475	3 882 475	0		3 882 475			
2	110/10кВ "Новый Майкудук" ШС салу: 1. 110/10кВ ШС салу; 2. 110кВ "Сантехническая-Новый Майкудук" АЖ салу, 1 және 2-тізбектер	дана км.	1 2,9	1 2,9	2021-2025	1 2,9	313 481	313 481	0			313 481		
3	Караганда ШС кіре отырып 110 кВ АЖ ГПП-1 – Сарань ШС қайта салу, келесі учаскелермен: - ГПП-1 – Караганда ШС 110 кВ АЖ - Сарань ШС – Караганда ШС 110 кВ АЖ	км.	58,97	58,97	2021-2027	58,97	463 301	463 301	0		463 301			
4	0,4-6-10кВ электр желілері: 0,4кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ ТШС(ЖТШС) техникалық жаңғырту 6(10)кВ КЖ салу 0,4кВ КЖ салу 6(10)кВ ҚЖТШС монтаждау.	км. км. дана км. км. дана	19,01 2,43 16 - - 13	19,01 2,43 16 - - 13	2021-2029	4,101 26,91 25 3,1 - -	1 621 985	1 621 985	0		100 158	1 521 827		
5	Мониторинг, өлшеу, авариялық дабыл және6/10 кВ SCADA жоғарғы деңгейдегі байланыстың аппараттық-бағдарламалық кешені (Қарағанды қ.)	дана	939	939	2023-2027	474	2 417 912	2 417 912	0			2 417 912		

Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Караганда





есептің жалғасы



№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат				Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі		Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшерлері туралы ақпарат, мың теңге			
	Іс-шара атауы	Өлше м бірлігі	Заттай көрсеткіштегі саны											
			Жоспар	Факт	Өткен жылдың фактісі	Жоспар	Факт	Ауытқу	Ауытқудың себептері	Өз қаражаттары		Қарыз қаражаттары	Бюджеттік қаражаттар	
										Амортизация	Пайда			
6	35 кВ «Вольная – Карагандинская» АЖ қайта салу	км.	8,62	8,62	2024-2027	0	8 950	8 950	0			8 950		
7	110/6 кВ Федоровка ҚС салу	дана	1	1	2024-2026	0	75 358	75 358	0			75 358		
8	Н.Город ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	1	2024-2025	0	437 866	437 866	0			437 866		
9	Карагайлы ҚС 110кВ АТҚ жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	1	2024-2025; 2026-2027	0	1 471	1 471	0			1 471		
10	Ялтинская ҚС, Озерная ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	1	2024-2025	0	6 547	6 547	0			6 547		
11	Қзыл электр қосалқы станциясының ғимаратының жабынын күрделі жөндеу	дана	1	1	2024-2025	0	31 068	31 068	0			31 068		
12	Саран қ., Жеңіс көш., 28а кеңсе ғимаратының жабынын қайта салу	дана	1	1	2024-2025	0	18 320	18 320	0			18 320		
13	Ульяновка РЦ жөндеу-өндірістік шеберханалар ғимаратының жабынын қайта салу	дана	1	1	2024-2025	0	21 736	21 736	0			21 736		
	«Тарифті инвестицияға айырбастау» бағдарламасы шеңберіндегі қосымша іс-шаралар:													
14	Караганда ҚС кіре отырып ГПП-1 – Сарань ҚС 110 кВ АЖ қайта салу, келесі учаскелермен: - ГПП-1 – Караганда ҚС 110 кВ АЖ - Сарань ҚС – Караганда ҚС 110 кВ АЖ	км.	11,7	11,7	2024	0	1 881 847	1 881 847	0		1 881 847			
15	0,4-6-10кВ электр желілері: 6(10)кВ ҚЖ салу	дана	0,47	0,47	2023-2024	1,52	117 465	117 465	0		117 465			
16	110/6 кВ Федоровка ҚС салу	объект	1	1	2024	0	1 700 388	1 700 388	0			1 700 388		
	Жиыны						13 000 169	13 000 169	0		6 445 246	6 554 923		



Строительство ПС110/10кВ "Новый Майкудук"



Питающая линия ВЛ110кВ «Сантехническая - Новый Майкудук»



Есептің жалғасы. Орындаудың нақты көрсеткіштерін салыстыру

№ р/н	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат	Нысаналы көрсеткіштердің тізбесіне сәйкес инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат***									
	Іс-шаралар атауы	Трансформаторлық топ қуаты, МВА		Өзге де көрсеткіштер Кернеу көрсеткіштерін МемСТ сәйкестігіне келтіру, Вольт		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске нақты асыру жылдары бойынша негізгі қорлар тозуының төмендеуі (нақты), %		Желінің (тораптың) құрылған (салынған және пайдалануға енгізілген) учаскелері, км.		Өзге де көрсеткіштер тұтынушыларға электр энергиясын толық жібермеу, мың кВт*сағ 24 сағ..	
		Нақты ағымдағы жылғы	Жоспар	Нақты ағымдағы жылғы	Жоспар	Нақты ағымдағы жылғы	Жоспар	Нақты ағымдағы жылғы	Жоспар	Нақты ағымдағы жылғы	Жоспар
1	6, 35, 110 кВ қолданыстағы желілерді қайта қоса отырып 110/35/6 кВ Караганда ШС қайта салу (2х40 МВА трансформаторларымен 110-13 сұлбасы бойынша) 1. Қайта салу 110кВ Караганда - ТЭЦ-3 АЖ, 1,2-тізбек, 110кВ Караганда-Новый Город АЖ, 1,2-тізбек; 2. Қайта салу 35кВ Караганда - Майкудук АЖ 1т 35кВ Караганда - ЦЭС-1 АЖ 1т 35кВ Караганда - Пришахтинская АЖ 1,2т; 3. 6кВ КЖ қайта салу 13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26-ф.										
2	110/10кВ "Новый Майкудук" ШС салу: 1. 110/10кВ ШС салу; 2. 110кВ "Сантехническая-Новый Майкудук" АЖ салу, 1 және 2-тізбектер	80	80					2,90	2,90	201 995	201 995
3	Караганда ШС кіре отырып 110 кВ АЖ ГПП-1 – Сарань ШС қайта салу, келесі учаскелермен: - ГПП-1 – Караганда ШС 110 кВ АЖ - Сарань ШС – Караганда ШС 110 кВ АЖ										
4	0,4-6-10кВ электр желілері: 0,4кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ ТШС(ЖТШС) техникалық жаңғырту 6(10)кВ КЖ салу 0,4кВ КЖ салу 6(10)кВ КЖТШС монтаждау.			19,01 км. үшін 199-242	19,01 км. үшін 199-242	19,01 км. үшін 0% 0,4кВ КАЖ 2,43 км. үшін 0% 6(10)кВ КАЖ 16 дана үшін 0% ТҚС(ЖТҚС)	19,01 км. үшін 0% 0,4кВ КАЖ 2,43 км. үшін 0% 6(10)кВ КАЖ 16 дана үшін 0% ТҚС(ЖТҚС)				
5	Мониторинг, өлшеу, авариялық дабыл және 6/10 кВ SCADA жоғарғы деңгейдегі байланыстың аппараттық-бағдарламалық кешені (Қарағанды қ.)										

Реконструкция ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Сарань с заходами на ПС Караганда



Аппаратно-программный комплекс мониторинга, измерений, аварийной сигнализации и связи нижнего уровня 6/10 кВ SCADA (г. Караганды)



Есептің жалғасы. Орындаудың нақты көрсеткіштерін салыстыру

№ р/н	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат	Нысаналы көрсеткіштердің тізбесіне сәйкес инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат					Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштермен ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
	Іс-шаралар атауы	Өзге де мақсаттар Нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына сәйкессіздікті жою		Өзге де көрсетіштер Құрылған (салынған және пайдалануға енгізілген) өндірістік негізгі құралдар		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %		
		Нақты ағымдағы жылғы	Жоспар	Нақты ағымдағы жылғы	Жоспар	Нақты		
1	6, 35, 110 кВ қолданыстағы желілерді қайта қоса отырып 110/35/6 кВ Караганда ШС қайта салу (2х40 МВА трансформаторларымен 110-13 сұлбасы бойынша) 1. Қайта салу 110кВ Караганда - ТЭЦ-3 АЖ, 1,2-тізбек, 110кВ Караганда - Новый Город АЖ, 1,2-тізбек ; 2. Қайта салу 35кВ Караганда - Майкудук АЖ 1т 35кВ Караганда - ЦЭС-1 АЖ 1т 35кВ Караганда - Пришахтинская АЖ 1,2т; 3. 6кВ КЖ 13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26-ф. қайта салу						Ауытқу жоқ	Жақсы
2	110/10кВ "Новый Майкудук" ШС салу: 1. 110/10кВ ШС салу; 2. 110кВ "Сантехническая-Новый Майкудук" АЖ салу, 1 және 2-тізбектер						Ауытқу жоқ	Жақсы
3	Караганда ШС кіре отырып 110 кВ АЖ ГПП-1 – Сарань ШС қайта салу, келесі учаскелермен: - ГПП-1 – Караганда ШС 110 кВ АЖ - Сарань ШС – Караганда ШС 110 кВ АЖ						Ауытқу жоқ	Жақсы
4	0,4-6-10кВ электр желілері: 0,4кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ ТШС(ЖТШС) техникалық жаңғырту 6(10)кВ КЖ салу 0,4кВ КЖ салу, 6(10)кВ ҚЖТШС монтаждау.	1	1	13	13		Ауытқу жоқ	Жақсы
5	Мониторинг, өлшеу, авариялық дабыл және6/10 кВ SCADA жоғарғы деңгейдегі байланыстың аппараттық-бағдарламалық кешені (Қарағанды қ.)						Ауытқу жоқ	Жақсы






Есептің жалғасы. Орындаудың нақты көрсеткіштерін салыстыру

№ п/п	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат	Нысаналы көрсеткіштердің тізбесіне сәйкес инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат					Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштермен ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
	Іс-шаралар атауы	Өзге де мақсаттар Нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына сәйкессіздікті жою		Өзге де көрсетіштер Құрылған (салынған және пайдалануға енгізілген) өндірістік негізгі құралдар		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %		
		Нақты ағымдағы жылғы	Жоспар	Нақты ағымдағы жылғы	Жоспар	Нақты		
6	35 кВ «Вольная – Карагандинская» АЖ қайта салау						Ауытқу жоқ	Жақсы
7	110/6 кВ Федоровка ҚС салу						Ауытқу жоқ	Жақсы
8	Н.Город ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту					0,07	Ауытқу жоқ	Жақсы
9	Карагайлы ҚС 110кВ АТҚ жабдықтарын техникалық жаңғырту						Ауытқу жоқ	Жақсы
10	Ялтинская ҚС, Озерная ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту						Ауытқу жоқ	Жақсы
11	Кзыл электр қосалқы станциясының ғимаратының жабынын күрделі жөндеу						Ауытқу жоқ	Жақсы
12	Саран қ., Жеңіс көш., 28а кеңсе ғимаратының жабынын қайта салу						Ауытқу жоқ	Жақсы
13	Ульяновка РЦ жөндеу-өндірістік шеберханалар ғимаратының жабынын қайта салу						Ауытқу жоқ	Жақсы
	«Тарифті инвестицияға айырбастау» бағдарламасы шеңберіндегі қосымша іс-шаралар:							
14	Караганда ҚС кіре отырып ГПП-1 – Сарань ҚС 110 кВ АЖ қайта салу, келесі учаскелермен: - ГПП-1 – Караганда ҚС 110 кВ АЖ - Сарань ҚС – Караганда ҚС 110 кВ АЖ						Ауытқу жоқ	Жақсы
15	0,4-6-10кВ электр желілері: 6(10)кВ ҚЖ салу						Ауытқу жоқ	Жақсы
16	110/6 кВ Федоровка ҚС салу						Ауытқу жоқ	Жақсы
	Жиыны	1	1	13	13	0,69	Ауытқу жоқ	Жақсы

Капитальный ремонт кровли зданий




Здание подстанции Кзыл



Здание конторы г.Сарань, ул.Победы 28а



Здание ремонтно-производственных мастерских РЦ Ульяновки



2024 жылға арналған пайдалар мен залалдар туралы есеп, мың теңге



Көрсеткіштер атауы	Жол коды	Есепті жылда	Өткен жылда
Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізуден түсетін түсім	010	30 985 586	23 099 504
Өткізілген тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны	011	21 656 329	17 644 266
Жалпы пайда (залал) (010-жол – 011-жол)	012	9 329 257	5 455 238
Сату бойынша шығыстар	013	-	-
Әкімшілік шығыстар	014	910 837	567 408
Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012-014 аралығындағы жолдар)	020	8 418 420	4 887 830
Қаржылық кірістері	021	789 466	455 118
Қаржылық шығыстары	022	44 430	49 197
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	023	-	-
Өзге кірістер	024	989 102	975 108
Өзге шығыстар	025	763 531	696 710
Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020-025 аралығындағы жолдар)	100	9 389 028	5 572 149
Табыс салығы бойынша шығыстар (-) (кірістер +)	101	(1 971 057)	(1 085 264)
Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) (100-жол + 101-жол)	200	7 417 971	4 486 885
Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)	201	-	-
Мыналарға қатысты бір жылғы пайда (200-жол + 201-жол):	300	7 417 971	4 486 885
негізгі ұйымның меншік иелері		-	-
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі		-	-
Өзге де жиынтық табыс, барлығы (420 және 440 сома):	400	-	-
оның ішінде:			
өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған борыш қаржылық құралдарды қайта бағалау	410	-	-
үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі	411	-	-
мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы мөлшерлемесін өзгеру әсері	412	-	-
ақша ағындарын хеджирлеу	413	-	-
шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма	414	-	-
шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу	415	-	-
өзге жиынтық табыстың өзге де құрауыштары	416	-	-
пайда (залал) құрамында қайта жіктеу кезіндегі түзету	417	-	-
өзге де жиынтық табыс құрауыштарының салықтық әсері	418	-	-
Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергендегі) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктелген өзге де жиынтық табыстың жиынтығы (410-418 аралығындағы жолдардың сомасы)	420	-	-
негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау	431	-	-
үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі	432	-	-
зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	433	-	-
өзге де жиынтық табыс құрауыштарының салықтық әсері	434	-	-
өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған үлестік қаржылық құралдарды қайта бағалау	435	-	-
Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергенде) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктеуге жатпайтын өзге де жиынтық табыстың жиынтығы (431-435 аралығындағы жолдардың сомасы)	440	-	-
Жалпы жиынтық табыс (300-жол + 400-жол)	500	7 417 971	4 486 885
Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық табыс:			
негізгі ұйымның меншік иелері		-	-
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі		-	-
Акцияға арналған пайда:	600	-	-
оның ішінде:			
Акцияға арналған базалық пайда:		-	-
жалғасатын қызметтен		-	-
тоқтатылған қызметтен		-	-
Акцияға арналған ажыратылған пайда:		-	-
жалғасатын қызметтен		-	-
тоқтатылған қызметтен		-	-

2024 жылға жөндеу және инвестициялық бағдарламалардың орындалуы, мың теңге

Атауы	Жоспар	факт	сума	Ауытқу	%
Барлық жөндеу және инвестициялық бағдарламалар:	14 296 040	13 736 912	-559 128		-4%
Жөндеу бағдарламасы	1 295 871	736 743	-559 128		-43%
Инвестициялық бағдарлама, о.і.:	13 000 169	13 000 169	0		0%

Жөндеу бағдарламасының орындалуы

Жұмыстар атауы	Өлш. бірл.	Жоспар		Факт		Ауытқу	
		Саны	Сума	Саны	Сума	Саны	Сума
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ			83 615		47 827		-35 788
35-110-6-10-0,4 кВ АЖ	км	529,5	43 618	529,5	17 041	-	-26 577
Өзгелері (ЭКЕАЖ, ДТБҚ)			39 996		30 786		-9 210
АҒЫМДАҒЫ ЖӨНДЕУ			142 221		150 938		8 716
6-10 кВ ОТП, ТШС, ЖТШС, ДТШС	дана	241	66 571	241	86 586	-	20 015
Өзгелері (Ғимараттар, Құрылыстар, Автокөлік)			75 651		64 352		-11 299
КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУ			1 070 035		537 978		-532 057
АЖ жөндеу	км	1 266	369 181	1 266	155 946	-	-213 234
КЖ жөндеу	км	386	136 157	386	109 768	-	-26 389
ҚС, ТҚС, ЖТҚС, ОТП жөндеу	км	363	480 281	363	186 086	-	-294 195
ғимараттар мен құрылыстарды, ДТБҚ және т.б. жөндеу	дана		84 416		86 177	-	1 761
Жиыны			1 295 871		736 743		-559 128

Инвестициялық бағдарламаның орындалуы

Жұмыстар атауы	2024г.		Ауытқу
	Жоспар	факт	
6, 35, 110 кВ қолданыстағы желілерді қайта қоса отырып 110/35/6 кВ Караганда ШС қайта салу (2х40 МВА трансформаторларымен 110-13 сұлбасы бойынша)	3 882 475	3 882 475	0
110/10кВ "Новый Майкудук" ШС салу	313 481	313 481	0
Караганда ШС кіре отырып 110 кВ АЖ ГПП-1 – Сарань ШС қайта салу, келесі учаскелермен:	463 301	463 301	0
- ГПП-1 – Караганда ШС 110 кВ АЖ			
- Сарань ШС – Караганда ШС 110 кВ АЖ			
0,4-6-10кВ электр желілері	1 621 985	1 621 985	0
SCADA төменгі деңгей 6/10 кВ (Қарағанды қ.)	2 417 912	2 417 912	0
35 кВ «Вольная – Карагандинская» АЖ қайта салу	8 950	8 950	0
110/6 кВ Федоровка ШС салу	75 358	75 358	0
Н.Город ШС жабдықтарын техникалық жаңғырту	437 866	437 866	0
Карагайлы ҚС 110кВ АТҚ жабдықтарын техникалық жаңғырту	1 471	1 471	0
Ялтинская ҚС, Озерная ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту	6 547	6 547	0
Қзыл электр қосалқы станциясының ғимаратының жабынын күрделі жөндеу	31 068	31 068	0
Саран қ., Жеңіс көш., 28а кеңсе ғимаратының жабынын қайта салу	18 320	18 320	0
Ульяновка РЦ жөндеу-өндірістік шеберханалар ғимаратының жабынын қайта салу	21 736	21 736	0
2021-2025 жж. қосым. инвест. бағдарламалар			
Караганда ШС кіре отырып 110 кВ АЖ ГПП-1 – Сарань ШС қайта салу	1 881 847	1 881 847	0
0,4-6-10кВ электр желілері	117 465	117 465	0
110/6 кВ Федоровка ШС салу	1 700 388	1 700 388	0
Барлық инвестициялық бағдарлама:	13 000 169	13 000 169	0

Электр энергиясын беру саласындағы қызмет тиімділігінің көрсеткіштерін бағалау үшін пайдаланылатын құрылымдық параметрлер көрсеткіштерінің мәндері



№ р/с	Құрылымдық параметрлер	Өлшем бірлігі	Мәні
1.	Қосылған тұтынушылар (абоненттер) саны	Мың тұтынушы	271,74
2.	Желінің жалпы ұзындығы (электр энергиясын беру саласында электр энергиясын беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтер үшін ғана)	Мың километр	6,997
3.	Күштік трансформаторлардың саны (электр энергиясын беру саласында электр энергиясын беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтер үшін ғана)	дана	2588
4.	Күштік трансформаторлардың жалпы қуаты (электр энергиясын беру саласында электр энергиясын беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтер үшін ғана)	Мегаватт/сағ	4087
5.	Жыл ішінде тіркелген желілерде ең көп жүктеме (электр энергиясын беру саласында электр энергиясын беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтер үшін ғана)	Мегаватт/сағ	495
6.	Бір жылда көрсетілетін реттеліп көрсетілетін қызмет көлемі	Киловатт*сағ	3 284 538 793
7.	Қызмет көрсету аумағы	Мың шаршы километр	21,39



№ p/c	Көрсеткіш	2024 ж. көрсеткіштің нақты мәні
1	Өтінімді алған сәттен бастап субъектінің электр желілеріне тұтынушылардың электр қондырғыларын қосу үшін тұтынушының қосуға арналған өтінімін қарау және техникалық талаптарын беру мерзімі	Субъектінің өтінімді қарауының жалпы ұзақтығы (жұмыс күндерінде)– 9945 Өтінімдер саны– 1989 Субъектінің тұтынушының өтінімін қарау мерзімі– 5,00
2	Электр энергиясын беруді жоспардан тыс тоқтатаудың ұзақтығы	Есепті жыл үшін электр энергиясын беруді жоспардан тыс тоқтатудың жалпы ұзақтығы (жұмыс күндерінде)– 178,70 күн. Есепті жылдағы мұндай тоқтатулардың саны-2367 Электр энергиясын беруді және таратуды жоспардан тыс тоқтатуың ұзақтығы– 0,075
3	Тұтынушылардың электр қондырғыларын субъектінің электр желілеріне қосу үшін техникалық талаптарды уақтылы бермеуіне тұтынушының шағымын субъектінің қарау мерзімі	тұтынушылардан өтініштерді алған сәттен бастап электр желілеріне қосу үшін техникалық талаптарды уақтылы бермеуіне тұтынушының шағымы.
4	Бір тұтынушыға қызмет көрсетуді тоқтату ұзақтығы (SAIDI)	Электрмен жабдықтауды тоқтатудың жалпы ұзақтығы– 4288,89 сағ. Энергия беруші ұйымның электрмен жабдықтау жүйесіндегі тұтынушылардың жалпы саны– 276640 дана SAIDI = 3,69
5	Бір тұтынушыға қызмет көрсетуді тоқтату жиілігі (SAIFI)	Күнтізбелік жылға энергия беруші ұйымның электрмен жабдықтау жүйесіндегі ажыратылған тұтынушылар саны– 462419 дана Энергия беруші ұйымның электрмен жабдықтау жүйесіндегі тұтынушылардың жалпы саны– 276640 дана SAIFI = 1,67

Постатейное исполнение тарифной сметы за 2024 год



№ р/с	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлш.бірл.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	20 440 239	20 839 106	2%
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	472 837	458 936	-3%
1.1	сатып алынған өнімдер мен жартылай фабрикаттар	мың теңге	137 990	112 704	-18%
1.2	ЖЖМ	мың теңге	201 447	172 604	-14%
1.3	энергия	мың теңге	133 400	173 628	30%
2	Еңбек шығындарын төлеу, барлығы	мың теңге	6 151 876	7 136 423	16%
3	Амортизация, барлығы	мың теңге	6 530 815	6 428 352	-2%
4	Жөндеу, барлығы	мың теңге	1 295 871	736 743	-43%
5	Өндірістік сипаттағы Бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы	мың теңге	82 012	104 467	27%
5.3	қызметкерлерді сақтандыру	мың теңге	45 299	74 854	65%
5.4	сараптамалық қызметтер	мың теңге	36 709	29 613	-19%
5.5	Бөгде ұйымдардың өзге де қызметтері	мың теңге	-	-	
6	Өзге де шығындар, барлығы	мың теңге	737 143	489 296	-34%
6.1	коммуналдық шаруашылық қызметтері	мың теңге	10 975	18 358	67%
6.2	байланыс қызметтері	мың теңге	15 278	18 720	23%
6.3	объектілерді күзету	мың теңге	105 935	116 752	10%
6.4	іссапар шығындары	мың теңге	14 629	16 396	12%
6.5	бағыттық қағаздар бойынша жол жүру	мың теңге	11 274	16 646	48%
6.6	еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың теңге	314 523	162 627	-48%
6.7	аспаптарды тексеру	мың теңге	98 287	76 116	-23%
6.8	машиналар мен жабдықтарға қызмет көрсету	мың теңге	8 609	6 141	-29%
6.9	МАИ қызметтері	мың теңге	678	881	30%
6.10	автокөлікті сақтандыру	мың теңге	7 480	7 642	2%
6.11	БАҚ, кеңес беру	мың теңге	4 686	1 352	-71%
6.12	кеңсе және басқа жабдықтарды ұстау	мың теңге	11 569	4 280	-63%
6.13	кадрларды даярлау	мың теңге	7 284	1 463	-80%
6.15	пошта-кеңсе шығындары	мың теңге	2 322	1 948	-16%
6.17	экологиялық қауіпсіздік	мың теңге	1 809	498	-72%
6.18	сынақтар жүргізу, есептеулер, техникалық консультациялар	мың теңге	11 735	8 573	-27%
6.20	МЕА байланысты шығындар	мың теңге	110 070	30 903	-72%
7	Нормативтік шығындардың құны	мың теңге	4 093 938	4 349 082	6%
8	Жүктемені көтеруге эл. қуатының дайындығын қамтамасыз ету жөніндегі қызмет	мың теңге	487 433	556 242	14%
9	Бөгде желілер арқылы тасымалдау құны	мың теңге	571 256	563 571	-1%
10	Теңгерімдеуші нарық бойынша қызметтердің құны	мың теңге	17 059	15 994	-6%

продолжение таблицы




№ р/с	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлш.бірл.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %
II	Барлық шығындар:	мың теңге	1 074 599	954 413	-11%
11	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы	мың теңге	1 074 599	954 413	-11%
11.1	ӘБП жалақысы	мың теңге	378 481	336 778	-11%
11.4	НҚ және МЕА амортизация	мың теңге	6 501	16 894	160%
11.5	салық төлемдері	мың теңге	524 647	508 610	-3%
11.6	іссапар шығындары	мың теңге	4 146	788	-81%
11.7	кадрларды даярлау	мың теңге	718	1 186	65%
11.8	энергия	мың теңге	10 689	15 748	47%
11.9	коммуналдық қызметтер	мың теңге	1 498	5 527	269%
11.10	байланыс қызметтері	мың теңге	1 060	1 052	-1%
11.11	жалдау	мың теңге	59 824	4 189	-93%
11.13	еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы (мед. тексеру)	мың теңге	273	312	14%
11.14	банк қызметтері	мың теңге	2 511	347	-86%
11.15	басқа да қызметтер	мың теңге	37 343	20 775	-44%
11.15.1	газеттер мен журналдарға жазылу	мың теңге	1 932	1 729	-10%
11.15.2	пошта-кеңсе тауарлары	мың теңге	3 039	3 534	16%
11.15.4	тіркеу бойынша қызметтер	мың теңге	17 947	6 155	-66%
11.15.5	Қызметтік автокөлікті ұстау	мың теңге	7 985	3 797	-52%
11.15.6	кеңсе және басқа жабдықтарды ұстау	мың теңге	346	377	9%
11.15.7	қызметкерлерді сақтандыру	мың теңге	3 397	4 530	33%
11.15.8	Материалдар	мың теңге	2 522	652	-74%
III	Қызмет көрсетуге барлық шығындар	мың теңге	21 514 838	21 793 519	1%
IV	Пайда	мың теңге	8 414 717	9 182 694	9%
-	Негізсіз табыс	мың теңге	9 373	9 373	0%
V	Барлық табыс	мың теңге	29 938 928	30 985 586	3%
VI	Көрсетілген қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі	мың кВтч	3 155 409	3 284 539	4%
		%	7,82%	7,17%	-8%
VII	Нормативтік техникалық шығындар	мың кВтч	268 232	254 291	-5%
VIII	Тариф	тенге/кВтч	9,49	9,43	-1%

2024 жылға қызмет көрсетуге арналған өндірістік шығындар

млн. теңге


№ р/с	Атауы	Тариф	Факт	+-	Ауытқу %
	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы	20 440	20 839	399	2%
	Оның ішінде:				
1	Шикізат, материалдар	473	459	-14	-3%
2	Жалақы	6 152	7 136	985	16%
3	Амортизация	6 531	6 428	-102	-2%
4	Жөндеулер	1 296	737	-559	-43%
5	Бөгде ұйымдардың қызметтері	82	104	22	27%
6	Өзге шығындар	737	489	-248	-34%
7	Ысырап құны	4 094	4 349	255	6%
8	Жүктемені алып жүруге әзірлігі	487	556	69	14%
9	Бөгде желілер бойынша тасымалдау	571	564	-8	-1%
10	Теңгерімдеуші нарық бойынша қызметтер	17	16	-1	-6%



Тарифтік сметамен салыстырғанда нақты әкімшілік шығыстар, млн. теңге



Атауы	Тарифтік сметада бекітілді	Факт	Ауытқу	
			+, -	%
Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы о.і.:	1 075	954	-120	-11%
ӘБП жалақысы және ЕАҚ бойынша салықтар	378	337	-42	-11%
НҚ мен МЕА амортизациясы	7	17	10	160%
Салықтық төлемдер	525	509	-16	-3%
Коммуналдық қызметтер	12	21	9	75%
Басқа да шығындар	153	71	-82	-54%



2024 жылғы қаржылық-экономикалық көрсеткіштер




Көрсеткіштер атауы	Формула	2024 факт	Норматив/тарифтік смета бойынша
Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері			
Автономия коэффициенті (СК/СА)	капитал / активтер	0,77	0,5
Қарыз және меншікті қаражат арақатынасының коэффициенті	ұзақ мерзімді қарж. міндет. / меншікті капитал	0,00	1
Табыстылық көрсеткіштері:			
Сатудың табыстылық коэффициенті	жалпы пайда/ түсім	33%	32%
Таза пайда бойынша табыстылық	таза пайда/ түсім	30%	28%
Іскерлік белсенділік көрсеткіштері:			
ДБ айналымдылық коэффициенті, күн	ДБ / түсім * 366 күн	85	
КБ айналымдылық коэффициенті, күн	КБ / өзіндік құн * 366 күн	201	
Өтімділік көрсеткіштері:			
Ағымдағы өтімділік коэффициенті	активтер / міндеттемелер	4,3	1-2
Жылдам өтімділік коэффициенті	(ақша қаражаты+қысқа мерз. қарж инв.+қысқа мерз.ДБ) / міндеттемелер	0,4	0,7-1,5

Реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы ақпарат





2024 жылы көрсетілген қызметтер көлемі, млн.кВт.сағ.

Атауы	Тариф	Факт	+, -	Ауытқу	%
Барлығы:	3 155	3 285	129		4%
«АрселорМиттал Темиртау» АҚ	710	661	-49		-7%
«ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС	1 062	1 373	310		29%
«Қарағанда ЭнергоСбыт» ЖШС	104	101	-3		-3%
«Расчетный сервисный центр» ЖШС	250	305	55		22%
«АВ Енерго» (АВ Энерго) ЖШС	131	158	27		21%
Өзге тұтынушылар	899	686	-213		-24%



Көрсеткіштер атауы	Тариф	факт	абс.	Ауытқу	%
Электр энергиясының кіріс көлемі (мың кВт сағ.)	3 431	3 546	115		3%
Шаруашылық қажеттіліктер (мың кВт сағ.)	7	7	0		1%
Нормативтік шығындар (мың кВт сағ.):	268	254	-14		-5%
Нормативтік шығындар, % :	7,82%	7,17%	-0,01		-8%
Электр энергиясын беру (мың кВт сағ.):	3 155	3 285	129		4%



- Тұтынушылармен жұмыс жасалған шарттардың талаптарына, ҚР нормативтік-құқықтық актілерінің, заңдары мен ережелерінің талаптарына сәйкес жүргізілуде.
- Заңды және жеке тұлғалармен түсіндіру-ақпараттық жұмыстар жүргізілуде.
- Тұтынушылардың және ЭЖҰ өтінімдері бойынша жұмыс - электр энергиясын ажырату/қосу, тұтынушының электр қондырғыларында есепке алу аспаптарын қосу сұлбасын тексеру, ауыстыру және т. б.
- Тұтынушылардың электр қондырғыларын тексеру актілерін жасау. Тексеру актісі энергия беруші ұйымның пломбаларының бар-жоғын тексеруді, корпустың зақымдану мәніне ЕА көзбен тексеруді, техникалық шарттардың сақталуын, қосылудың дұрыстығын, ЕА жұмысының дұрыстығын қамтиды.
- Электр энергиясын есепке алу аспаптарын пломбалау есепке алу аспабын пломбалау туралы актіні жасай отырып ЕА қосу сұлбасын тексергеннен кейін жүргізіледі. ЭЭПҚ бұзушылықтары, электр энергиясын коммерциялық есепке алу тізбектеріндегі кемшіліктер мен ескертулер анықталған жағдайда оларды жою мерзімін көрсете отырып, нұсқама/ескерту жазылады

Инвестициялық бағдарламаның 2025 жылға арналған іс-шаралар жоспары



№	Инвестициялық бағдарлама іс-шарасының атауы	Сума, мың теңге
	2024 жылға барлығы	12 163 596
1	6, 35, 110 кВ қолданыстағы желілерді қайта қоса отырып 110/35/6 кВ Караганда ШС қайта салу (2х40 МВА трансформаторларымен 110-13 сұлбасы бойынша) 1. Қайта салу 110кВ Караганда - ТЭЦ-3 АЖ, 1,2-тізбек, 110кВ Караганда - Новый Город АЖ, 1,2-тізбек ; 2. Қайта салу 35кВ Караганда - Майкудук АЖ 1т 35кВ Караганда - ЦЭС-1 АЖ 1т 35кВ Караганда - Пришахтинская АЖ 1,2т; 3. 6кВ КЖ қайта салу 13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26-ф.	1 725 316
2	110/10кВ "Новый Майкудук" ШС салу: 1. 110/10кВ ШС салу; 2. 110кВ "Сантехническая-Новый Майкудук" АЖ салу, 1 және 2-тізбектер	998 557
3	Караганда ШС кіре отырып 110 кВ АЖ ГПП-1 – Сарань ШС қайта салу, келесі учаскелермен: - ГПП-1 – Караганда ШС 110 кВ АЖ - Сарань ШС – Караганда ШС 110 кВ АЖ	2 257 189
4	0,4-6-10кВ электр желілері: 0,4кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ ТШС(ЖТШС) техникалық жаңғырту 6(10)кВ КЖ салу 0,4кВ КЖ салу, 6(10)кВ ҚЖТШС монтаждау.	3 064 364
6	Мониторинг, өлшеу, авариялық дабыл және 6/10 кВ SCADA жоғарғы деңгейдегі байланыстың аппараттық-бағдарламалық кешені (Қарағанды қ.)	2 487 526
7	35 кВ «Вольная – Карагандинская» АЖ қайта салу	62 204
8	110/6 кВ Федоровка ШС салу	1 154 448
	Озерная-2 ШС жабдықтарын техникалық жаңғырту	180 300
9	"Придолинка" ШС жабдықтарын техникалық жаңғырту	233 692

Назарларыңызға рахмет!