

**Информация о ходе исполнения инвестиционной программы ТОО "Қарағанды Жарық"
за IV квартал 2024г.**

№ п/п	Наименование работ	Стоимость, млн.тенге без НДС		Место расположения объекта	IV квартал	
		Всего, млн.тенге	2 024		Стадия исполнения	Сроки исполнения
1	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Караганда (по сх. 110-13 с тр-ми 2х40 МВА). с перезаводкой существующих сетей 6, 35, 110 кВ1.Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Караганда (по сх. 110-13 с тр-ми 2х40 МВА)2. Реконструкция ВЛ-110кВ Караганда - ТЭЦ-3 1,2 цепь, ВЛ-110кВ Караганда - Новый Город 1,2 цепь ;3. Реконструкция ВЛ-35кВ Караганда - Майкудук 1ц ВЛ-35кВ Караганда - ЦЭС-1 1ц4. Реконструкция КЛ-6кВ ф.13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26.	10 696 610	4 582 906	г. Караганда, ул. Пожарная, 5	СМР	2027
2	Строительство ПС110/10кВ "Новый Майкудук":	3 542 069	1 340 349	г. Караганда, около ул. Щорса, 100/1	СМР	2025
3	Реконструкция ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Сарань с заходами на ПС Караганда со следующими участками: - ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Караганда - ВЛ-110 кВ ПС Сарань – ПС Караганда	1 823 579	908 716	г. Караганда, г. Темиртау, г. Сарань Карагандинская область	СМР	2027
4	Электрические сети 0,4-6-10кВ: Реконструкция КВЛ-0,4кВ Реконструкция КВЛ-6(10)кВ Техническая модернизация ТП(КТП)-6(10)кВ Строительство КЛ-6(10)кВ Строительство КЛ-0,4кВ Монтаж КТПГ-6(10)кВ	8 213 641	1 119 240	г. Караганда, г. Шахтинск, Бухар-Жырауский район (пос. Бухар-Жырау, Пос. Пертовка),	ПИР, СМР	2024-2029
5	Аппаратно-программный комплекс мониторинга, измерений, аварийной сигнализации и связи нижнего уровня 6/10 кВ SCADA (г. Караганды)	9 669 606	1 925 705	г. Караганда	СМР	2024-2027
6	Реконструкция ВЛ 35 кВ «Вольная – Карагандинская».	297 333	18 000	Карагандинская область, Абайский район	ПИР - выполнено	2024-2026
7	Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка	135 642	110 274	г. Караганда, около ул. Орлова, 99	СМР	2024-2026
8	Техническая модернизация оборудования ПС Н.Город	514 904	438 593	г. Караганда, ул. Сатпаева, 115	СМР - выполнено	2024
Дополнительные мероприятия в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции»:						
9	Реконструкция ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Сарань с заходами на ПС Караганда со следующими участками: - ВЛ-110 кВ ГПП-1 – ПС Караганда - ВЛ-110 кВ ПС Сарань – ПС Караганда	1 881 847	1 881 847	г. Караганда, г. Темиртау, г. Сарань	СМР	2024
10	Электрические сети 0,4-6-10кВ: Строительство КЛ-6(10)кВ	117 465	117 465	г. Караганда	СМР - выполнено	2024
11	Строительство ПС 110/6 кВ Федоровка	1 700 388	1 700 388	г. Караганда, около ул. Орлова, 99	СМР	2024





ТП-126

ТП 126

ПУ-4кВ



PV-4,4x3



SCADA



PY-6 KB

































