

Информация о ходе исполнения утвержденной приказом №291-ОД от 27.12.2022 г. инвестиционной программы ТОО "Караганды Жарык" за I квартал 2023г.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость, млн.тенге без НДС		Место расположения объекта	I квартал	
		Всего, млн.тенге	2 023		Стадия исполнения	Сроки исполнения
1	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Караганда (по сх. 110-13 с тр-ми 2х40 МВА). с перезаводкой существующих сетей 6, 35, 110 кВ 1. Реконструкция ВЛ-110кВ Караганда - ТЭЦ-3 1,2 цепь, ВЛ-110кВ Караганда - Новый Город 1,2 цепь ; 2. Реконструкция ВЛ-35кВ Караганда - Майкудук 1ц ВЛ-35кВ Караганда - ЦЭС-1 1ц ВЛ-35кВ Караганда - Пришахтинская 1,2ц; 3. Реконструкция КЛ-6кВ ф.13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26.	8 547	1901	г.Караганда, ул.Пожарная, 5	Подготовка тендерной документации	2020-2025
2	Строительство ПС110/10кВ "Новый Майкудук": 1. Строительство ПС110/10кВ; 2. Строительство ВЛ-110кВ "Сантехническая-Новый Майкудук" 1 и 2 цепи	3 001	1240	Около Улица Щорса, 100/1.	Подготовка тендерной документации	2021-2023
3	Реконструкция ВЛ-110кВ "ТЭЦ-3 - Юго-Восток": - ВЛ-110 кВ ПС Жарык – ПС Энгельса; - ВЛ-110 кВ ТЭЦ-3 – ПС Жарык с заходом на ПС Трудовая; - ВЛ-110 кВ ПС Жарык – ПС Юго-Восток	1 627	824	г. Караганда, ТЭЦ-3 - проспект Республики.	Перенос СМР в связи с дефицитом средств	2021-2024
4	Строительство ЦРП-6кВ (по ул. Молокова)	200	16	г. Караганда, Улица Орлова, 99	Перенос СМР в связи с дефицитом средств	2023-2024

5	Электрические сети 0,4-6-10кВ: Реконструкция КВЛ-0,4кВ Реконструкция КВЛ-6(10)кВ Техническая модернизация ТП(КТП)-6(10)кВ Строительство КЛ-6(10)кВ Строительство КЛ-0,4кВ, Монтаж КТПГ-6(10)кВ.	8 061	1126	г.Караганда, г.Шахтинск, г.Сарань, Бухар-Жырауский район	Подготовка тендерной документации, Проведение тендерных процедур, Разработка ПСД, Выполнение СМР.	2021-2025
6	Аппаратно-программный комплекс мониторинга, измерений, аварийной сигнализации и связи нижнего уровня 6/10 кВ SCADA (г. Караганды)	9 658	2150	г. Караганда	Договор заключен. Закуп подрядчиком оборудования	2023-2025
7	Реконструкция ПС 110/35/10кВ Ботаническая	1 443	888	г. Караганда, ул. Кривогуза 148	Проведение тендерных процедур	2021-2023
8	Реконструкция ПС 110/6кВ РТИ	1 687	328	бывший завод РТИ	Договор заключен. Закуп подрядчиком оборудования	2021-2023
9	Техническая модернизация оборудования ПС Новая Дубовка	264	264	г. Сарань, ш. Саранская	Перенос СМР в связи с дефицитом средств	2024
10	Техническая модернизация оборудования ПС Озерная (ГорРЭС)	177	177	район Федоровского вдхр	Перенос СМР в связи с дефицитом средств	2024













